

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на "01" ноября 2023 г.

1. Наименование Проекта: «Благоустройство детских игровых площадок в с. Кандаурово по ул. Ленина, ул. Советская»

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Кандауровский сельсовет Колыванского района Новосибирской области

Населенный пункт село Кандаурово

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.	435465,80	435465,80
2	Финансовое обеспечение, всего:	410338,80	410338,80
2.1	средства Субсидии	246202,80	246202,80
2.2	средства бюджета поселения	102585,00	102585,00
2.3	инициативные платежи, всего:	61551,00	61551,00
2.3.1	денежные средства граждан	61551,00	61551,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:	25127,00	25127,00
3.1	вклад жителей поселения	25127,00	25127,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: Не принимали участие.

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.1. Жители поселения:

На детской площадке по ул. Ленина 2 жителя приняли участие в установке забора и окраске ограждения.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

Участие не принимали.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 29.09.2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 31.10.2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	-
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	-
недобросовестный подрядчик	-
недостаточно времени для качественного выполнения работ	-
неблагоприятные погодные условия	-
несвоевременная поставка закупленного оборудования	-
прочее (описать)	-

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Кандауровского сельсовета
Колыванского района
Новосибирской области



Сидорович А.В.

Руководитель инициативной группы

Некрасов А.Г.

01.11.2023 г.